



“2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

Ciudad de México, a 29 de septiembre de 2017

Nota Informativa

Obra: SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL DESARROLLO DEL PROYECTO INTEGRAL DEL HOSPITAL GENERAL REGIONAL 260 CAMAS SUSTENTABLE, EN EL MARQUÉS, QUERÉTARO.

Empresas: SUPERVISORES TECNICOS, S.A. DE C.V.

Contrato: 1-09230002-5-43632

Importe contratado: \$19,451,249.00 mas IVA

Monto de convenio: \$5,708,364.96 mas IVA

Fecha de Inicio contrato: 01 de septiembre de 2015

Fecha de Término contractual: 31 de julio de 2017

Inicio de convenio: 01 de agosto de 2017

Termino de convenio: 16 de abril de 2018

Avances de Obra:	Real	Programado
Físico:	70.72%	79.92%
Financiero:	\$17,793,893.28	\$20,105,154.53

Concepto	Importe C/IVA	Comentarios
Importe estimado Total	\$20,640,916.21	hasta la estimación No. 50
Importe estimado Pagado	\$20,640,916.21	De la estimación 01 a la 50
Importe programado para pago		
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero		No se ha presentado estimación
Importe de estimaciones en la División de Construcción		No se ha presentado estimación
Suma Acumulada Total	\$20,640,916.21	

142