

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos".

Ciudad de México, a 29 de Diciembre de 2017

Nota Informativa

Obra: Hospital General de Zona de 144 Camas, Aguascalientes, Ags.

Empresas: Alvarga Construcciones, S.A. de C.V.

Contrato: 1-09010001-4-43652, (Contrato de obra pública bajo la condición de pago a precio unitario y tiempo determinado).

Importe contratado:	\$460'497,775.69 más IVA. \$534'177,419.80 con IVA.
Fecha de Inicio contrato:	24 de noviembre de 2015
Fecha de Término contrato:	16 de enero de 2017
Fecha de inicio de convenio C-1:	17 de Enero-2017
Fecha de Término de convenio C-1:	30 de Junio-2017
Fecha de término de convenio C-2:	31 de agosto 2017
Monto de convenio C-2:	\$53'218,685.14 más IVA
Monto de convenio (Monto) C-3:	\$55'654,325.28 más IVA (\$569'370,786.11 Total)

Avances de Obra:	<i>Real</i>	<i>Programado</i>
<i>Físico:</i>	100.00%	100.00%
<i>Global:</i>	100.00%	100.00%
<i>Financiero:</i>	\$544'059,837.84	\$569'370,786.11 S/IVA

Concepto	Importe S/IVA	Comentarios
Importe estimado Total	\$512'721,452.22	Hasta la estimación 143
Importe estimado Pagado NO INCLUYE IVA	\$512'721,452.22	De la estimación 1-143
Importe de escalamientos pagados (ajustes de costos).	\$35'920,256.32	De la estimación 20, 26, 36, 37, 42, 46, 47 (Diciembre 2015-Agosto 2016) y 78 a la 81 (Septiembre-Diciembre 2016), 83 Financiamiento (Marzo-Dic), 88 (Abril), 96 ajuste y 97 financiero de enero de 2017.
Importe de estimaciones en trámite de pago.		
Importe de escalamientos en trámite de pago (ajustes de costos).	\$10'757,581.52	126 y 127 de abril y mayo ajuste de 2017. 133 de junio de 2017
Importe de estimaciones en trámite de pago en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero o dirección de Finanzas.	\$31'338,198.71	Estimación 144, 145, 146, 148, 149, 150
Importe de estimaciones en la División de Construcción NO INCLUYE IVA	\$864'730.23	Estimación 135, 136, 137, 138, 139 Ajuste de Costo por Financiamiento
Suma Acumulada Total NO INCLUYE IVA	\$544'059,650.93	Suma total de ejecución de obra
Suma Acumulada Total NO INCLUYE IVA	\$46'677,837.84	Suma total ejecución de obra y ajustes de costos