

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos".

Ciudad de México, a 29 de septiembre de 2017

Nota Informativa

Obra: Hospital General de Zona de 144 Camas, Aguascalientes, Ags.

Empresas: Alvarga Construcciones, S.A. de C.V.

Contrato: 1-09010001-4-43652.

Importe contratado: \$460'497,775.69 más IVA.
\$534'177,419.80 con IVA.

Fecha de Inicio contrato: 24 de noviembre de 2015
Fecha de Término contrato: 16 de enero de 2017
Fecha de inicio de convenio C-1: 17 de Enero-2017
Fecha de Término de convenio C-1: 30 de Junio-2017
Fecha de término de convenio C-2: 31 de agosto 2017
Monto de convenio C-2: \$53'218,685.14 más IVA (\$513'716,460.83 Global)

Avances de Obra:	Real	Programado	según
Físico:	100.0%	100.00%	(Convenio 2)
Global:	99.99%	100.00%	
Financiero:	\$406'165,185.34	\$466'146,316.55 S/IVA	

Concepto	Importe C/IVA	Comentarios
Importe estimado Total	\$464'372,396.11	Hasta la estimación 105
Importe estimado Pagado NO INCLUYE IVA	\$400'321,031.13	De la estimación 1-105
Importe de escalamientos pagados (ajustes de costos).	\$36'627,797.15	De la estimación 20, 26, 36, 37, 42, 46, 47 (Diciembre 2015 - Agosto 2016) y 78 a la 81. (Septiembre – Diciembre 2016), 83 Financiamiento (Marzo-Dic), 88 (Abril), 96 ajuste y 97 financiero de enero de 2017.
Importe de estimaciones en trámite de pago.	\$0.0	
Importe de escalamientos en trámite de pago (ajustes de costos).	\$0.0	
Importe de estimaciones en trámite de pago en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero o dirección de Finanzas.	\$47,222,894.16	Se encuentran en revisión de la estimación 106 a la 120
Importe de estimaciones en la División de Construcción NO INCLUYE IVA		
Suma Acumulada Total NO INCLUYE IVA	\$447,549,925.29	