

"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos".

Nota Informativa

Obra: Proyecto Integral del Hospital General Regional 206 Camas, que se ubicará en el Municipio, El Marqués, Querétaro.

Empresas: 1. Sacyr Construccion Mexico, S. A. de C.V.
2. Sacyr Construccion, S.A.U.
3. Fypasa Construcciones, S. A. de C.V.

Contrato: 1-09230002-4-43612

Importe contratado: \$724,410,408.54
\$840,316,6073.90 con IVA.

Fecha de Inicio contrato: 01 de junio de 2015

Fecha de Término contractual: 30 de mayo de 2017

Fecha de inicio de convenio:

Fecha de Término de convenio:

Avances de Obra:	<u>Real</u>	<u>Programado</u>
Físico:	30.56%	34.27%
Financiero:	22.48%	35%

Concepto	Importe C/IVA	Comentarios
Importe estimado Total	\$214,393,374.33	hasta la estimación No.18
Importe estimado Pagado		
Importe de escalamientos pagados (ajustes de costos).		
Importe programado para pago		
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero		
Importe de estimaciones en la División de Construcción		
Suma Acumulada Total	\$214,393,374.33	