



"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos".

Ciudad de México, a 15 de junio de 2017

**Nota Informativa**

**Obra:** Proyecto Integral del Hospital General Regional 206 Camas, que se ubicará en el Municipio, El Marqués, Querétaro.

**Empresas:** Sacyr Construcción México, S. A. de C.V. en participación conjunta con Sacyr Construcción, S.A.U. y Fypasa Construcciones, S. A. de C.V.

**Contrato:** 1-09230002-4-43612

**Importe contratado:** \$724,410,408.54 mas IVA

**Fecha de Inicio contrato:** 01 de junio de 2015

**Fecha de Término contractual:** 30 de mayo de 2017

**Convenio de reprogramación:** 16 de febrero de 2018

**1ra suspensión:** 72 días

**2da suspensión:** 37 días

**3ra suspensión:** 153 días

Avances de Obra:	Real	Programado
Físico:	42.31%	55.90%
Financiero:	\$235,674,644.18	\$404,945,418.37

Concepto	Importe C/IVA	Comentarios
<b>Importe estimado Total</b>	<b>\$273,382,587.25</b>	hasta la estimación No. 22
Importe estimado Pagado	<b>\$273,382,587.25</b>	hasta la estimación No. 22
Importe de escalamientos pagados (ajustes de costos).	0.00	
Importe programado para pago	0.00	
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero	0.00	
Importe de estimaciones en la División de Construcción	0.00	
<b>Suma Acumulada Total</b>	<b>\$273,382,587.25</b>	

*[Firma manuscrita]*