

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos".

Ciudad de México, 29 de Diciembre de 2017

Nota Informativa

Obra: Proyecto Integral del Hospital General Regional 206 Camas, que se ubicará en el Municipio, El Marqués, Querétaro.

Empresas: Sacyr Construcción México, S. A. de C.V.
En participación conjunta con Sacyr Construcción, S.A.U. y
Fypasa Construcciones, S. A. de C.V.

Contrato: 1-09230002-4-43612 Licitación Pública Internacional

Importe contratado: \$840'316,073.90 con IVA.

\$724,410,408.53 sin IVA

Fecha de Inicio contrato: 01 de junio de 2015

Fecha de Término contractual: 30 de mayo de 2017

Convenio modificadorio al plazo: 153 días naturales

Nueva Fecha de Término: 16 de Febrero de 2018

Avances de Obra:	Real	Programado
Físico:	74.63%	94.15%
Financiero:	\$566,346,748.24	\$678,351,035.39

Concepto	Importe C/IVA	Comentarios
Importe estimado Total	\$566,346,748.24	Hasta la estimación 30
Importe estimado Pagado	\$566,346,748.24	De la estimación 01 a la 30
Importe de estimaciones en trámite de pago.		
Importe de escalamientos en trámite de pago (ajustes de costos).		
Importe de estimaciones en trámite de pago en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero o dirección de Finanzas.		No se ha presentado estimación
Importe de estimaciones en la División de Construcción		No se ha presentado estimación
Suma Acumulada Total	\$566,346,748.24	

RA