



Ciudad de México, 28 de marzo de 2018

**Nota Informativa**

**Obra:** SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL DESARROLLO DEL PROYECTO INTEGRAL DEL HOSPITAL GENERAL REGIONAL 260 CAMAS SUSTENTABLE, EN EL MARQUÉS, QUERÉTARO.

**Empresas:** SUPERVISORES TECNICOS, S.A. DE C.V.

**Contrato:** 1-09230002-5-43632

**Importe contratado:** \$19,451,249.00 mas IVA

**Monto de convenio:** \$ 5,708,364.96 mas IVA

**Fecha de Inicio contrato:** 01 de septiembre de 2015

**Fecha de Término contractual:** 31 de julio de 2017

**Inicio de convenio:** 01 de agosto de 2017

**Termino de convenio:** 16 de abril de 2018

<b>Avances de Obra:</b>	<b>Real</b>	<b>Programado</b>
Físico:	86.62%	82.00%
Financiero:	\$25,987,101.14	\$20,105,154.53

<b>Concepto</b>	<b>Importe C/IVA</b>	<b>Comentarios</b>
<b>Importe estimado Total</b>	<b>\$25,987,101.14</b>	hasta la estimación No. 62
Importe estimado Pagado	\$25,987,101.14	De la estimación 01 a la 62
Importe estimado pagado de ajuste de costos	\$ 815,149.60	Estimaciones ac: de la 26-42 y de la 52-57
Importe programado para pago		
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero	\$410,164.55	Estimaciones 63-67 de ajuste de costos
Importe de estimaciones en la División de Construcción		No se ha presentado estimación
<b>Suma Acumulada Total</b>	<b>\$25,987,101.14</b>	

*R*