

"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos".

Nota Informativa

Obra: SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL DESARROLLO DEL PROYECTO INTEGRAL DEL HOSPITAL GENERAL REGIONAL 260 CAMAS SUSTENTABLE, EN EL MARQUÉS, QUERÉTARO.

Empresas: SUPERVISORES TECNICOS, S.A. DE C.V.

Contrato: 1-09230002-5-43632

Importe contratado: \$19,451,249.00
\$22,563,448.84 con IVA.

Fecha de Inicio contrato: 1 de septiembre de 2015

Fecha de Término contractual: 31 de julio de 2017

Fecha de inicio de convenio:

Fecha de Término de convenio:

Avances de Obra:	Real	Programado
Físico:	71.5%	75%
Financiero:	68.5%	71%

Concepto	Importe C/IVA	Comentarios
Importe estimado Total	\$15,262,200.00	hasta la estimación No. 43
Importe estimado Pagado		
Importe de escalamientos pagados (ajustes de costos).		
Importe programado para pago		
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero		
Importe de estimaciones en la División de Construcción		
Suma Acumulada Total	\$15,262,200.00	