

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos".

Ciudad de México, a 15 de junio de 2017

Nota Informativa

Obra: SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL DESARROLLO DEL PROYECTO INTEGRAL DEL HOSPITAL GENERAL REGIONAL 260 CAMAS SUSTENTABLE, EN EL MARQUÉS, QUERÉTARO.

Empresas: SUPERVISORES TECNICOS, S.A. DE C.V.

Contrato: 1-09230002-5-43632

Importe contratado: \$19,451,249.00
\$22,563,448.84 con IVA.

Fecha de Inicio contrato: 01 de septiembre de 2015

Fecha de Término contractual: 31 de julio de 2017

Avances de Obra:	Real	Programado
Físico:	88.95%	89%
Financiero:	\$16,043,390.18	\$17,311,611.61

Concepto	Importe C/IVA	Comentarios
Importe estimado Total	\$18,965,601.80	hasta la estimación No. 48
Importe estimado Pagado	\$18,965,601.80	hasta la estimación No. 48
Importe de escalamientos pagados (ajustes de costos).	0.00	
Importe programado para pago	0.00	
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero	0.00	
Importe de estimaciones en la División de Construcción	0.00	
Suma Acumulada Total	\$18,965,601.80	

