



“2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

Ciudad de México, a 29 de septiembre de 2017

Nota Informativa

Obra: Proyecto Integral del Hospital General Regional 206 Camas, que se ubicará en el Municipio, El Marqués, Querétaro.

Empresas: Sacyr Construcción México, S. A. de C.V. en participación conjunta con Sacyr Construcción, S.A.U. y Fypasa Construcciones, S. A. de C.V.

Contrato: 1-09230002-4-43612
Importe contratado: \$724,410,408.54 más IVA
Fecha de Inicio contrato: 01 de junio de 2015
Fecha de Término contractual: 30 de mayo de 2017
Convenio de reprogramación: 16 de febrero de 2018
1ra suspensión: 72 días
2da suspensión: 37 días
3ra suspensión: 153 días

Avances de Obra:	Real	Programado
Físico:	62.68%	83.39%
Financiero:	\$ 358,668,961.97	\$ 604,073,519.04

Concepto	Importe C/IVA	Comentarios
Importe estimado Total	\$ 358,668,961.97	hasta la estimación No. 25
Importe estimado Pagado	\$ 358,668,961.97	De la estimación 01 a la 25
Importe programado para pago		
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero		No se ha presentado estimación
Importe de estimaciones en la División de Construcción		No se ha presentado estimación
Suma Acumulada Total	\$ 358,668,961.97	