



"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos".

Ciudad de México, a 15 de junio de 2017

Nota Informativa

Obra: SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PARA LA REHABILITACIÓN Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL (REESTRUCTURACIÓN) DEL CUERPO B DEL HOSPITAL GENERAL REGIONAL No. 36 SAN ALEJANDRO.

Empresas: SUPERVISORES TECNICOS, S.A. DE C.V.

Contrato: 2-08220002-5-43692

Importe contratado: \$1'723,127.60
\$1'998,828.02 con IVA.

Fecha de Inicio contrato: 08 de junio de 2016

Fecha de Término contractual: 24 de diciembre de 2016

1ra suspensión: 50 días

2da suspensión: 36 días

3ra suspensión: Inicio el día 15 de febrero de 2017

| Avances de Obra: | Real | Programado |
|-------------------------|----------------|-------------------|
| Físico: | 60.00% | 100% |
| Financiero: | \$1,621,980.01 | \$1'723,127.60 |

| Concepto | Importe C/IVA | Comentarios |
|---|-----------------------|----------------------------|
| Importe estimado Total | \$1,881,499.19 | hasta la estimación No. 10 |
| Importe estimado Pagado | \$1,881,499.19 | hasta la estimación No. 10 |
| Importe de escalamientos pagados (ajustes de costos). | 0.00 | |
| Importe programado para pago | 0.00 | |
| Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero | 0.00 | |
| Importe de estimaciones en la División de Construcción | 0.00 | |
| Suma Acumulada Total | \$1,881,499.19 | |