

“2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

Ciudad de México, a 29 de diciembre de 2017

Nota Informativa

Obra: SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PARA LA REHABILITACIÓN Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL (REESTRUCTURACIÓN) DEL CUERPO B DEL HOSPITAL GENERAL REGIONAL No. 36 SAN ALEJANDRO.

Empresas: SUPERVISORES TECNICOS, S.A. DE C.V.

Contrato: 2-08220002-5-43692

Importe contratado: \$1'723,127.60 más IVA

Fecha de Inicio contrato: 08 de junio de 2016

Fecha de Término contractual: 24 de diciembre de 2016

1ra suspensión: 50 días

2da suspensión: 36 días

3ra suspensión: inicio el día 15 de febrero de 2017

Avances de Obra:	Real	Programado
Físico:	60.00%	100%
Financiero:	\$ 1,961,044.47	\$1'998,828.02

Concepto	Importe C/IVA	Comentarios
Importe estimado Total	\$ 1,961,044.47	hasta la estimación No. 12
Importe estimado Pagado	\$ 1,961,044.47	De la estimación 01 a la 12
Importe programado para pago		
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero		No se ha presentado estimación
Importe de estimaciones en la División de Construcción		No se ha presentado estimación
Suma Acumulada Total	\$ 1,961,044.47	

Ra