



"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos".

Ciudad de México, a 15 de junio de 2017

Nota Informativa

Obra: Construcción del Módulo de Educación del HGR No. 1 Lic. Ignacio García Téllez, Delegación Yucatán.

Empresas: CICISA DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
Administrador Único: Víctor Manuel May Vera.
Contrato: 1-15330002-4-43725
Importe contratado: \$16'942,995.62 con IVA.

Fecha de Inicio contrato: 07 de noviembre de 2016
Fecha de Término contractual: 04 de junio de 2017

Avances de Obra:	Real	Programado
Físico:	53.00%	58.20%
Financiero:	\$4,191,930.81	\$8,427,679.72

Concepto	Importe C/IVA	Comentarios
Importe estimado Total	\$4,863,257.10	hasta la estimación No. 12
Importe estimado Pagado	\$4,863,257.10	hasta la estimación No. 12
Importe de escalamientos pagados (ajustes de costos).	0.00	
Importe programado para pago	0.00	
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero	0.00	
Importe de estimaciones en la División de Construcción	0.00	
Suma Acumulada Total	\$4,863,257.10	