



“2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

Ciudad de México, a 29 de septiembre de 2017

### Nota Informativa

**Obra:** Construcción del Módulo de Educación del HGR No. 1 Lic. Ignacio García Téllez, Delegación Yucatán.

**Empresas:** CICISA DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

**Administrador Único:** Víctor Manuel May Vera.

**Contrato:** 1-15330002-4-43725

**Importe contratado:** \$14,606,030.71 mas IVA.

**Fecha de Inicio contrato:** 07 de noviembre de 2016

**Fecha de Término contractual:** 04 de junio de 2017

**Convenio C1 Inicio:** 05 de junio de 2017

**Convenio C1 Término:** 28 de agosto de 2017

**Convenio C2 Inicio:** 29 de agosto de 2017

**Convenio C2 Término:** 10 de noviembre de 2017

<b>Avances de Obra:</b>	<b>Real</b>	<b>Programado</b>
Físico:	64.99%	81.80%
Financiero:	\$7,27,7284.69	\$11,947,733.11

<b>Concepto</b>	<b>Importe C/IVA</b>	<b>Comentarios</b>
<b>Importe estimado Total</b>	<b>\$8,441,650.25</b>	hasta la estimación No. 24
Importe estimado Pagado	\$8,441,650.25	De la estimación 01 a la 24
Importe programado para pago		
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero		No se ha presentado estimación
Importe de estimaciones en la División de Construcción		No se ha presentado estimación
<b>Suma Acumulada Total</b>	<b>\$8,441,650.25</b>	

Rn