

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos".

Ciudad de México, a 29 de diciembre de 2017

Nota Informativa

Obra: Construcción del Módulo de Educación del HGR No. 1 Lic. Ignacio García Téllez, Delegación Yucatán.

Empresas: CICISA Diseños y Construcciones, S.A. de C.V.
Contrato: 1-15330002-4-43725
Importe contratado: \$16'942,995.62 con IVA.
Fecha de Inicio contrato: 07 de noviembre de 2016
Fecha de Término contractual: 04 de junio de 2017
Inicio Convenio C1 : 05/junio/2017
Término Convenio C1: 28/agosto/2017
Inicio Convenio C2 : 29/agosto/2017
Término Convenio C2: 10/noviembre/2017

Avances de Obra:	Real	Programado
Físico:	72.33%	100.00%
Financiero:	\$11,709,007.18	\$14,606,030.71

Concepto	Importe C/IVA	Comentarios
Importe estimado Total	\$11,709,007.18	hasta la estimación No. 50
Importe estimado Pagado	\$11,709,007.18	hasta la estimación No. 50
Importe de escalamientos pagados (ajustes de costos).	\$252,045.97	
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero	\$0.00	
Importe de estimaciones en la División de Construcción	0.00	
Suma Acumulada Total	\$11,961,053.15	

RA