

"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos".

### Nota Informativa

**Obra: SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PARA LA REHABILITACIÓN Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL (REESTRUCTURACIÓN) DEL CUERPO B DEL HOSPITAL GENERAL REGIONAL No. 36 SAN ALEJANDRO.**

**Empresas: SUPERVISORES TECNICOS, S.A. DE C.V.**

**Contrato: 2-08220002-5-43692**

**Importe contratado: \$1'998,828.02 con IVA.**  
**Fecha de Inicio contrato: 08 de junio de 2016**  
**Fecha de Término contractual: 24 de diciembre de 2016**

| <b>Avances de Obra:</b> | <b>Real</b> | <b>Programado</b> |
|-------------------------|-------------|-------------------|
| Físico:                 | 60.00%      | 100%              |
| Financiero:             | 48.00%      | 100%              |

| <b>Concepto</b>   | <b>Importe C/IVA</b> | <b>Comentarios</b>        |
|---|----------------------|---------------------------|
| <b>Importe estimado Total</b>   | <b>\$965,703.80</b>  | hasta la estimación No. 5 |
| Importe estimado Pagado   |                      |                           |
| Importe de escalamientos pagados (ajustes de costos).                         |                      |                           |
| Importe programado para pago  |                      |                           |
| Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero |                      |                           |
| Importe de estimaciones en la División de Construcción                        |                      |                           |
| <b>Suma Acumulada Total</b>   | <b>\$965,703.80</b>  |                           |