

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos".

Ciudad de México, a 29 de septiembre de 2017

Nota Informativa

Obra: SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PARA LA REHABILITACIÓN Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL (REESTRUCTURACIÓN) DEL CUERPO B DEL HOSPITAL GENERAL REGIONAL No. 36 SAN ALEJANDRO.

Empresas: SUPERVISORES TECNICOS, S.A. DE C.V.

Contrato: 2-08220002-5-43692

Importe contratado: \$1'723,127.60 mas IVA.

Fecha de Inicio contrato: 08 de junio de 2016
Fecha de Término contractual: 24 de diciembre de 2016
1ra suspensión: 50 días
2da suspensión: 36 días
3ra suspensión: Inicio el día 15 de febrero de 2017

Avances de Obra:	Real	Programado
Físico:	97.79%	100%
Financiero:	\$1,690,555.57	\$1'723,127.60

Concepto	Importe C/IVA	Comentarios
Importe estimado Total	\$1,961,044.47	hasta la estimación No. 12
Importe estimado Pagado	\$1,961,044.47	hasta la estimación No. 12
Importe programado para pago	0.00	
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero	0.00	
Importe de estimaciones en la División de Construcción	0.00	
Suma Acumulada Total	\$1,961,044.47	

