

"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos".

Nota Informativa

Obra: Construcción del Módulo de Educación del HGR No. 1 Lic. Ignacio García Téllez, Delegación Yucatán.

Empresas: CICISA DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Contrato: 1-15330002-4-43725
Importe contratado: \$16,942,995.62 con IVA.

Fecha de Inicio contrato: 07 de noviembre de 2016
Fecha de Término contractual: 04 de junio de 2017

Avances de Obra:	Real	Programado
Físico:	27.50%	65.64%
Financiero:	9.02%	60.28%

Concepto	Importe C/IVA	Comentarios
Importe estimado Total	\$312,997.61	hasta la estimación No. 2
Importe estimado Pagado		
Importe de escalamientos pagados (ajustes de costos).		
Importe programado para pago		
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero		
Importe de estimaciones en la División de Construcción		
Suma Acumulada Total	\$312,997.61	