

Ciudad de México, a 28 de marzo de 2018.

Nota Informativa

- Obra:** “Supervisión y control de obra durante la construcción del Hospital General de Zona de 90 camas” en Ciudad Acuña, Coahuila.
- Empresas:** DICOPRO, S.A. de C.V.
- Contrato:** 1-15050002-5-43748, (Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública bajo la condición de pago sobre la base de precios unitarios).

Importe contratado: **\$11'996,293.13 más IVA.**

Fecha de Inicio contrato: 11 de mayo de 2017

Fecha de Término contractual: 01 de noviembre de 2018

Avances de Obra:	<i>Real</i>	<i>Programado</i>
<i>Físico:</i>	33.96%	52.23%
<i>Financiero:</i>	\$6'034,432.16	\$6'265,633.91 S/I.V.A.

Concepto	Importe C/IVA	Comentarios
Importe estimado Total	\$6'999,941.30	Monto reflejado hasta la estimación N° 11
Importe estimado Pagado	\$6'999,941.30	
Importe programado para pago	\$0.00	
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero	\$0.00	
Importe de estimaciones en la División de Construcción	\$0.00	
Suma Acumulada Total	\$6,999,641.30	