

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos".

Ciudad de México, a 20 de Diciembre de 2017

Nota Informativa

Obra: Supervisión y Control del Proyecto Integral del Hospital General de Zona de 90 camas en Atlacomulco Estado de México.

Empresas: Supervisores Técnicos, S.A de C.V.

Contrato: 1-14160003-5-43811

Importe contratado: \$10,798,460.89 mas IVA

Fecha de Inicio contrato: 05 de diciembre de 2017

Fecha de Término contractual: 31 de marzo de 2019

Avances de Obra:	Real	Programado
Físico:	0.00%	0.02%
Financiero:	\$0.00	\$2,159.69

Concepto	Importe C/IVA	Comentarios
Importe estimado Total		hasta la estimación No. 0
Importe estimado Pagado		Hasta la estimación no. 0
Importe programado para pago		
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero		No se ha presentado estimación
Importe de estimaciones en la División de Construcción		No se ha presentado estimación
Suma Acumulada Total		

28