

Ciudad de México a 29 de diciembre de 2017

Nota Informativa

Objeto: “Terminación de la Construcción y Equipamiento de la UMF de 10 consultorios en Aguascalientes”, ubicado en Aguascalientes, Aguascalientes.

Contrato N° 1-15010001-4-43749

Empresa: Alvarga Construcciones S.A. de C.V., Concretos San Cayetano S.A. de C.V., y Maquinaria y Construcciones de la Serna S.A. de C.V.

Importe contratado: \$33'416,734.87 Mas I.V.A.

Fecha de Inicio contrato: 12 de mayo de 2017

Fecha de Término contractual: 27 de diciembre de 2017

Fecha de Término Reprogramación 17 de enero de 2018

Avances de Obra:	<i>Real</i>	<i>Programado</i>
<i>Físico:</i>	36.50%	93.66%
<i>Global</i>	38.56%	95.72%
<i>Financiero con IVA:</i>	\$9'034,318.60	\$31'298,113.87

Concepto	Importe C/IVA	Comentarios
Importe estimado Total	\$9'034,318.60	Hasta la estimación 16
Importe estimado Pagado	\$9'034,318.60	Estimación 1-16, con retenciones de un total de \$2'093,988.52
Importe programado para pago	\$0.00	
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero	\$0.00	
Importe de estimaciones en la División de Construcción	\$0.00	
Suma Acumulada Total	\$9'034,318.60	

Se aplica la sexta retención por atraso de obra por un monto de \$412,844.00, correspondiente al 12.50% del atraso presentado a la fecha de corte aplicado a la estimación 14.