



Ciudad de México, a 28 de marzo de 2018.

Nota Informativa

Obra: SUPERVISIÓN Y CONTROL DE PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NUEVO DE 90 CAMAS, EN ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO

Empresa: SUPERVISORES TECNICOS S.A DE C.V.

Contrato: 1-14160003-5-43811

Importe contratado: \$10'798,460.89
\$12'526,214.63 IVA incluido.

Fecha de Inicio contrato: de diciembre de 2017

Fecha de Término contractual: de marzo de 2019

Avances de Obra:	Real	Programado
Físico:	44.23%	49.66%
Financiero:	\$0.00	\$5'362,515.00

Concepto	Importe C/IVA	Comentarios
Importe estimado Total	\$0.00	
Importe estimado Pagado	\$ 0.00	
Importe programado para pago	\$0.00	
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero		
Importe de estimaciones en la División de Construcción		
Suma Acumulada Total		

Rn