

Ciudad de México a 28 de marzo de 2018

Nota Informativa

Objeto: “Terminación de la Construcción y Equipamiento de la UMF de 10 consultorios en Aguascalientes”, ubicado en Aguascalientes, Aguascalientes.

Contrato N° 1-15010001-4-43749

Empresa: Alvarga Construcciones S.A. de C.V., Concretos San Cayetano S.A. de C.V., y Maquinaria y Construcciones de la Serna S.A. de C.V.

Importe contratado: \$33'416,734.87 Mas I.V.A.

Fecha de Inicio contrato: 12 de mayo de 2017
Fecha de Término contractual: 27 de diciembre de 2017
Fecha de Término Reprogramación: 17 de enero de 2018
Fecha de Término de Convenio C-1: 02 de marzo de 2018
Fecha de término de Convenio C-2: 20 de mayo de 2018

Avances de Obra:	<i>Real</i>	<i>Programado</i>
<i>Físico:</i>	78.91%	91.69%
<i>Global</i>	80.97%	93.75%
<i>Financiero con IVA:</i>	\$15'863,267.50	\$30'639,804.20

Concepto	Importe C/IVA	Comentarios
Importe estimado Total	\$15'863,267.50	Hasta la estimación 24
Importe estimado Pagado	\$15'863,267.50	Estimación 1-24, con un monto retenido total de \$1'273,598.24
Importe programado para pago	\$0.00	
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero	\$0.00	
Importe de estimaciones en la División de Construcción	\$0.00	
Suma Acumulada Total	\$15'863,267.50	

Se aplica la séptima retención por atraso de obra por un monto de \$480,329.82, correspondiente al 12.50% del atraso presentado a la fecha de corte aplicado a la estimación 20 (con periodo del 1-31 de diciembre), así como una devolución de \$1'049,956.51 en la estimación 17 (periodo del 1-30 de noviembre de 2017) y de \$250,826.59 en estimación 22 derivadas de la recuperación en el atraso de obra en el mes de noviembre del 2017 y enero de 2018, a la fecha aún existe una retención total por un monto de \$1'273,598.24

