



Ciudad de México, a 31 de marzo de 2019

### Nota Informativa

**Objeto:** "Construcción del Hospital General de Zona de 90 Camas", ubicado en Ciudad Acuña, Coahuila.

Contrato N° 1-15050002-4-43747  
Convenio N° 1-15050002-4-43747C1-18  
Convenio N.º 1-15050002-4-43747C2-18

**Empresa:** Sacyr Alvarga Hospital Acuña, S.A.P.I de C.V.

**Importe Contratado:** \$416'930,006.27 Más I.V.A.

**Importe Convenio:** \$ 75'285,716.52 Más I.V.A.

\*\* Importe determinado derivado por Convenio de Ampliación.

**Importe Total Contratado:** \$492'215,722.79 Más I.V.A.

**Fecha de Inicio Contrato:** 02 de mayo de 2017

**Fecha de Término Contrato:** 24 de agosto de 2018

**Fecha de Término 1ª Suspensión:** 23 de octubre de 2018\*

\* Fecha determinada derivada por Acta de Suspensión por 60 días naturales.

**Fecha de Término 1er. Convenio:** 18 de febrero de 2019\*\*

\*\* Fecha determinada derivada por Convenio de Ampliación por 118 Días Naturales.

**Fecha de Término 2o. Convenio:** 18 de junio de 2019\*\*\*

\*\*\* Fecha determinada derivada por el 2º. Convenio de Ampliación por 120 Días Naturales.

<b>Avances de Obra:</b>	<i>Real</i>	<i>Programado</i>
<b>Físico:</b>	39.85%	46.78%
<b>Financiero:</b>	\$196'147,965.53	\$230'258,515.12 S/IVA

\* Las cantidades presentadas se derivan de la reprogramación afectada por la Suspensión por 60 días naturales.

\*\* Las cantidades y porcentajes se derivan de la reprogramación afectada por el Convenio de Ampliación en Monto y Tiempo por 118 días naturales.

<b>Concepto</b>	<b>Importe C/IVA</b>	<b>Comentarios</b>
<b>Importe estimado Total</b>	<b>\$179,921,659.53</b>	Corresponde a trabajos ejecutados, incluyendo volúmenes adicionales y extraordinarios, en 65 estimaciones.
Importe estimado Pagado		
Importe programado para pago		
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero		
Importe de estimaciones en la División de Construcción.		
<b>Suma Acumulada Total</b>	<b>\$179,921,659.53</b>	

