



Ciudad de México, a 31 de marzo de 2019

**Nota Informativa**

Obra: Supervision y Control del Desarrollo del Proyecto Integral del Hospital General de Zona 90 Camas, en Atlacomulco, Estado de Mexico.

Empresa: Supervisores Tecnicos, S.A. de C.V.

Contrato: 1-14160003-5-43811

Importe Contratado: \$12,526,214.63 con iva

Fecha de inicio contratado: 5 de diciembre de 2017

Fecha de Termino contractual: 31 de marzo de 2019

Avances de Obra:	Real	Programado
Físico:	100.00%	100.00%
Financiero:	\$12,526,214.63	\$12,526,214.63

Concepto	Importe c/iva	Comentarios
Importe Estimado Total	\$9,789,920.75	
Importe Estimado Pagado	\$9,789,920.75	Hasta estimación 36
Importe Programado para Pago		
Importe de Estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero		
Importe de Estimaciones en la División de Construcciones		
Importe de Estimaciones en la División de Proyectos		
<b>Suma Acumulada Total</b>	<b>\$9,789,920.75</b>	