



Ciudad de Mexico, a 31 de marzo de 2019

Nota Informativa

Obra: Construcción de Modulo de educacion del Hospital General Regional No. 1 en Merida, Yucatan

Empresa: CICISA Diseño y Construcción

Contrato: 1-15330002-4-43725

Importe Contratado: \$16,942,995.62 con iva

Fecha de inicio contratado: 7 de noviembre de 2016

Fecha de Termino contractual: 27 de enero de 2018

Avances de Obra:	Real	Programado
Fisico:	71.87%	100.00%
Financiero:	\$12,715,516.21	\$16,942,995.62

Concepto	Importe c/iva	Comentarios
Importe Estimado Total	\$12,715,516.21	Hasta Estimacion 83
Importe Estimado Pagado	\$12,354,056.18	Hasta Estimacion 68
Importe Programado para Pago		
Importe de Estimaciones en la Division de Evaluacion y Seguimiento Financiero	\$361,460.03	Estimaciones de la 69 a la 83
Importe de Estimaciones en la Division de Construcciones		
Importe de Estimaciones en la Division de Proyectos		
Suma Acumulada Total	\$12,715,516.21	

Comentarios: Con fecha 31 de agosto de 2018, se levanto el ACTA CIRCUNSTANCIADA PARA HACER CONSTAR EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA LA OBRA, con motivo del INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA relativo al contrato de obra pública, bajo la condición de pago sobre la base de precios unitarios No. 1-15330002-4-43725, y Compromiso No. 4-43725,