

Ciudad de Mexico, a 31 de diciembre 2018

Nota Informativa

Obra: Ampliacion y Remodelacion de Almacen Delegacional, San Felipe, Hueyotlipan, Puebla

Empresa: Construccion, Mantenimiento Y Proyectos ROMACO, S.A. de C.V.

Contrato: 1-14220001-4-43804

Importe Contratado: \$22,356,180.26 con iva

Importe con Convenio: \$32,152,046.31

Fecha de inicio contratado: 1 de diciembre de 2017

Fecha de Termino contractual: 28 de junio de 2018

Fecha de Termino convenio: 09 de octubre de 2018

Avances de Obra:		Real	Programado
Fisico:	%	100.00%	100.00%
Financiero:		\$ 32,152,015.87	\$ 32,152,046.31

Concepto	Importe c/iva	Comentarios
Importe Estimado Total	\$ 32,152,015.87	Estimacion 45
Importe Estimado Pagado	\$ 32,152,015.87	Estimacion 45
Importe Programado para Pago		
Importe de Estimaciones en la Division de Evaluacion y Seguimiento Financiero		
Importe de Estimaciones en la Division de Construcciones		
Importe de Estimaciones en la Division de Proyecto		
Suma Acumulada Total	\$ 32,152,015.87	