

Ciudad de Mexico, a 31 de diciembre de 2018

Nota Informativa

Obra: Ampliacion y Remodelacion del servicio de Anatomia Patologica del Hospital de Especialidades No. 14 Veracruz, Veracruz.

Empresa: Grupo Constructor Mafyn S.A. de C.V.

Contrato: 2-15310002-4-43871

Importe Contratado: \$11,537,932.66 con iva

Fecha de inicio contratado: 10 de agosto de 2018

Fecha de Termino contractual: 5 de febrero de 2019

Avances de Obra:	Real	Programado
Fisico:	49.78%	85.14%
Financiero:	\$2,695,334.92	\$9,807,242.76

Concepto	Importe c/iva	Comentarios
Importe Estimado Total	\$ -	
Importe Estimado Pagado	\$ 2,695,334.92	
Importe Programado para Pago		
Importe de Estimaciones en la Division de Evaluacion y Seguimiento Financiero		
Importe de Estimaciones en la Division de Construcciones		
Importe de Estimaciones en la Division de Proyectos		
Suma Acumulada Total	\$2,695,334.92	

Comentarios: La Dirección Administrativa y el Titular de Conservación y servicios generales de la UMAE 14 Veracruz, libero el 2 de octubre de 2018, el eje 13 que colinda con el area de ropa limpia en nivel sotano que era la ultima área por liberar, y con esto se tiene liberado hasta la fecha el 100% de las áreas que estan en remodelacion y ampliación, las cuales, ya se estan atacando en todos los frentes. Derivado de la liberacion del eje 13 de P-R se iniciaron inmediatamente los trabajos correspondientes El dia 12 de septiembre de este año, se le devolvieron a la contratista los generadores ingresados para su revision con las obseravciones correspondientes para su correccion. Hasta la fecha no los han reingresado corregidos, derivado de lo anterior, la empresa no ha generado ningun documento a cobro