

Ciudad de México, a 31 de diciembre 2018

Nota Informativa

Obra: Supervision y Control de Obra para la Rehabilitación Estructural del Inmueble Hospital General de Zona con Medicina Familiar N° 7 Cuautla, Morelos

Empresa: SEA Desarrollo de Infraestructura S.A. de C.V.

Contrato: \$10,155,659.27

Importe Contratado: 2-17180002-5-43882

Fecha de inicio contratado: 23 de agosto de 2018

Fecha de Terminación contractual: 19 de abril de 2019

| Avances de Obra: | Real | Programado |
|------------------|----------------|----------------|
| Físico: | 30.87% | 30.87% |
| Financiero: | \$3,134,659.15 | \$3,134,659.15 |

| Concepto | Importe c/iva | Comentarios |
|---|----------------|------------------------|
| Importe Estimado Total | \$3,134,659.15 | |
| Importe Estimado Pagado | \$3,134,659.15 | Hasta estimación No. 3 |
| Importe Programado para Pago | | |
| Importe de Estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero | | |
| Importe de Estimaciones en la División de Construcciones | | |
| Importe de Estimaciones en la División de Proyectos | | |
| Suma Acumulada Total | \$0.00 | |

Comentarios: En proceso de ejecución las labores objeto de este contrato