

Ciudad de México, a 31 de diciembre 2018

### Nota Informativa

Obra: Sustitucion del HGR No. 36 de 415 c. por el HGP de 210 c. y por el HGR 205 c. en San Andres, Cholula, Puebla

Empresa: SACYR Construcciones Mexico S.A. de C.V. y SACYR Construcciones S.A.U. y SACYR Chile S.A. de C.V.

Contrato: 1-17220002-4-43860

Importe Contratado: \$1,191,154,951.18

Fecha de inicio contratado: 11 de julio de 2018

Fecha de Termino contractual: 10 de mayo de 2020

Avances de Obra:	Real	Programado
Físico:	2.41%	5.35%
Financiero:	\$43,670,393.95	\$63,726,789.88

Concepto	Importe c/iva	Comentarios
Importe Estimado Total	\$43,670,393.95	Estimacion 8
Importe Estimado Pagado		
Importe Programado para Pago		
Importe de Estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero		
Importe de Estimaciones en la División de Construcciones		
Importe de Estimaciones en la División de Proyecto	\$43,670,393.95	Estimacion 1
<b>Suma Acumulada Total</b>	<b>\$43,670,393.95</b>	

Comentarios: La obra esta en Proceso de elaboracion del Proyecto Ejecutivo, asi como, se inicio con los trabajos de demoliciones y desmantelamientos en el edificio existente