

Ciudad de México, a 31 de diciembre de 2018

Nota Informativa

Obra: Supervisión y Control del Desarrollo del Proyecto Integral del Hospital General Regional 260 camas sustentable, en el Marqués, Querétaro.

Empresa: Supervisores Técnicos, S.A. de C.V.

Contrato: 1-09230002-5-43632

Importe Contratado: \$22,563,448.84
Importe Convenio 1: \$7,924,554.31
Importe Convenio 2: \$1,302,851.35
Importe Convenio 3: \$989,885.07

Fecha de inicio contratado: 1 de septiembre de 2015
Fecha de Terminación contractual: 31 de julio de 2017

Fecha de inicio convenio: 1 de agosto de 2017
Fecha de Terminación 1er convenio: 25 de agosto de 2018
Fecha de Terminación 2do convenio: 3 de julio de 2018
Fecha de Terminación 3er convenio: 25 de septiembre de 2018

Avances de Obra:	Real	Programado
Físico:	98.06%	100.00%
Financiero:	\$31,212,981.20	\$33,093,472.24

Concepto	Importe c/iva	Comentarios
Importe estimado Total	\$31,212,981.20	Hasta Estimación 83
Importe estimado Pagado	\$31,212,981.20	Hasta Estimación 83
Importe Programado para Pago		
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento financiero		
Importe de estimaciones en la División de Construcciones		
Importe de estimaciones en la División de Proyectos		
Suma Acumulada Total	\$31,212,981.20	