

Ciudad de México, a 31 de diciembre de 2018

Nota Informativa

Obra: Supervisión y Control del Desarrollo del Proyecto Integral del Hospital General de Zona 90 Camas, en Atlacomulco, Estado de Mexico.

Empresa: Supervisores Tecnicos, S.A. de C.V.

Contrato: 1-14160003-5-43811

Importe Contratado: \$12,526,214.63 con iva

Fecha de inicio contratado: 5 de diciembre de 2017

Fecha de Terminación contractual: 31 de marzo de 2019

Avances de Obra:	Real	Programado
Físico:	80.32%	80.32%
Financiero:	\$10,060,470.82	\$10,060,470.82

Concepto	Importe c/iva	Comentarios
Importe Estimado Total	\$10,060,470.82	
Importe Estimado Pagado	\$10,060,470.82	Hasta estimación 36
Importe Programado para Pago		
Importe de Estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero		
Importe de Estimaciones en la División de Construcciones		
Importe de Estimaciones en la División de Proyectos		
Suma Acumulada Total	\$10,060,470.82	