

Ciudad de México, a 28 de diciembre de 2018.

Nota Informativa

- Obra:** “Supervisión y control de obra durante la construcción del Hospital General de Zona de 90 camas” en Ciudad Acuña, Coahuila.
- Empresas:** DICOPRO, S.A. de C.V.
- Contrato:** 1-15050002-5-43748, (Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública bajo la condición de pago sobre la base de precios unitarios).

Importe contratado: \$11'996,293.13 más I.V.A.
Importe Convenio: \$ 5'565,672.47 Más I.V.A.*
* Importe determinado derivado por Convenio de Ampliación.
Importe Total Contratado: \$17'561,965.60 Más I.V.A.

Fecha de Inicio contrato: 11 de mayo de 2017
Fecha de Término contractual: 01 de noviembre de 2018
Fecha de Término 1er. Convenio: 28 de abril de 2019*
* Fecha determinada derivada por el 1er. Convenio de Ampliación por 178 Días Naturales.

<i>Avances de Obra:</i>	<i>Real</i>	<i>Programado</i>
<i>Físico:</i>	74.39%	79.63%
<i>Financiero:</i>	\$13'064,774.61	\$13'986,138.77 S/I.V.A.

Concepto	Importe C/IVA	Comentarios
Importe estimado Total	\$15,155,138.53	Monto reflejado hasta la estimación N° 20
Importe estimado Pagado	\$15,155,138.53	
Importe programado para pago	\$0.00	
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero	\$0.00	
Importe de estimaciones en la División de Construcción	\$0.00	
Suma Acumulada Total	\$15,155,138.53	