

Ciudad de México a 28 de diciembre de 2018

Nota Informativa

Objeto: “Terminación de la Construcción y Equipamiento de la UMF de 10 consultorios en Aguascalientes”, ubicado en Aguascalientes, Aguascalientes.

Contrato N° 1-15010001-4-43749

Empresa: Alvarga Construcciones S.A. de C.V., Concretos San Cayetano S.A. de C.V., y Maquinaria y Construcciones de la Serna S.A. de C.V.

Importe contratado:	\$33'416,734.87 más I.V.A.
Convenio en monto:	\$ 7'138,574.22 más I.V.A.
Importe Total contrato más C-5	\$40'555,309.09 más I.V.A.
Fecha de Inicio contrato:	12 de mayo de 2017
Fecha de Término contractual:	27 de diciembre de 2017
Fecha de Término Reprogramación	17 de enero de 2018
Fecha de Término de Convenio C-1	02 de marzo de 2018
Fecha de término de Convenio C-2	20 de mayo de 2018
Fecha de término de Convenio C-3	27 de julio de 2018
Fecha de término de convenio C-4	19 de octubre de 2018
Fecha de término de convenio C-5	15 de noviembre de 2018

Avances de Obra:	<i>Real</i>	<i>Programado</i>
<i>Físico:</i>	94.54%	100.00%
<i>Global</i>	96.60%	102.06%
<i>Financiero con IVA:</i>	\$38'227,979.74	\$40'555,309.09

Concepto	Importe C/IVA	Comentarios
Importe estimado Total	\$38'227,979.74	Hasta la estimación 76
Importe estimado Pagado	\$38'227,979.74	Estimaciones 1-76
Importe programado para pago	\$0.00	
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero	\$0.00	
Importe de estimaciones en la División de Construcción	\$0.00	
Suma Acumulada Total	\$38'227,979.74	

***Nota: Se tiene una retención total por \$603,544.11 por atraso en la ejecución de los trabajos.**

