

Ciudad de México, a 31 de diciembre de 2018

Nota Informativa

Obra: Proyecto Integral para la construcción del Hospital General Regional 260 Camas. El Marques, Querétaro

Empresa: Sacyr Construcción México, S. A. de C.V. / Sacyr Construcción, S.A.U. y Fypasa Construcciones, S. A. de C.V.

Contrato: 1-09230002-4-43612

Importe Contratado: \$840,316,073.91 con i.v.a.

Fecha de inicio contratado: 01 de junio de 2015

Fecha de Terminación contractual: 16 de Febrero de 2018

Fecha de Terminación convenio: 28 de julio de 2018

Avances de Obra:		Real	Programado
Físico:	%	100.00%	100.00%
Financiero:	\$	\$840,026,081.39	\$840,316,073.91

Concepto	Importe c/iva	Comentarios
Importe Estimado Total	\$840,026,081.39	Estimación No. 42
Importe Estimado Pagado	\$840,026,081.39	Estimación No. 42
Importe Programado para Pago		
Importe de Estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero		
Importe de Estimaciones en la División de Construcciones		
Importe de Estimaciones en la División de Construcciones		
Suma Acumulada Total	\$840,026,081.39	