

Ciudad de México, a 28 de marzo de 2018

Nota Informativa

Objeto: "Construcción del Hospital General de Zona de 90 Camas", ubicado en Ciudad Acuña, Coahuila.

Contrato N° 1-15050002-4-43747

Empresa: Sacyr Alvarga Hospital Acuña, S.A.P.I de C.V.

Importe contratado: \$416'930,006.27 Más I.V.A.

Fecha de Inicio Contrato: 02 de mayo de 2017

Fecha de Término Contrato: 24 de agosto de 2018

Fecha de Término 1ª Suspensión: 23 de octubre de 2018*

* Fecha determinada derivada por Acta de Suspensión por 60 días naturales.

<u>Avances de Obra:</u>	<u><i>Real</i></u>	<u><i>Programado</i></u>
<i>Físico:</i>	12.12%	48.90%
<i>Financiero:</i>	\$50'548,958.90	\$203'879,421.40 S/IVA

* Las cantidades presentadas se derivan de la reprogramación afectada por la Suspensión por 60 días.

Concepto	Importe C/IVA	Comentarios
Importe estimado Total	\$46,575,203.43	Corresponde a trabajos ejecutados, incluyendo volúmenes adicionales y extraordinarios, en 12 estimaciones.
Importe estimado Pagado	\$46,575,203.43	
Importe programado para pago	\$3,973,755.47	
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero	\$0.00	
Importe de estimaciones en la División de Construcción	\$0.00	
Suma Acumulada Total	\$50,548,958.90	