



Ciudad de México, a 28 de marzo de 2018

### Nota Informativa

**Obra:** Construcción del Módulo de Educación del HGR No. 1 Lic. Ignacio García Téllez, Delegación Yucatán.

**Empresas:** CICISA Diseños y Construcciones, S.A. de C.V.  
**Contrato:** 1-15330002-4-43725 Licitación Pública Nacional  
**Importe contratado:** \$16'942,995.62 con IVA.  
**Fecha de Inicio contrato:** 07 de noviembre de 2016  
**Fecha de Término contractual:** 04 de junio de 2017  
**Convenio C1 :** Inicio el 05/junio/2017 Término: 28/agosto/2017  
**Convenio C2 :** Inicio el 29/agosto/2017 Término: 10/noviembre/2017  
**Convenio C3 :** Inicio el 11/noviembre/2017 Término: 13/diciembre/2017  
**Convenio C4 :** Inicio el 14/diciembre/2017 Término: 27/enero/2018

Avances de Obra:	Real	Programado
Físico:	71.87%	100.00%
Financiero:	\$11'961,053.15	\$15'959,665.90

Concepto	Importe C/IVA	Comentarios
<b>Importe estimado Total</b>	<b>\$11,961,053.15</b>	hasta la estimación No. 50
Importe estimado Pagado	<b>\$11,709,007.18</b>	hasta la estimación No. 50
Importe de escalamientos pagados (ajustes de costos).	<b>\$252,045.97</b>	
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero	<b>\$0.00</b>	No se ha presentado estimación
Importe de estimaciones en la División de Construcción	0.00	Se tramitaron dos dictámenes de convenio. El tercer dictamen para formalización de convenio modificadorio al monto y adicional al plazo, con un aumento de 33 días naturales con fecha de terminación al 13 de diciembre de 2017. El cuarto dictamen para formalización del convenio de diferimiento a la fecha de terminación de los trabajos considerando como nueva fecha el 27 de enero de 2018. Ambos convenios se encuentran en firmas para su formalización.
<b>Suma Acumulada Total</b>	<b>\$11,961,053.15</b>	

*QR*