

Ciudad de México, 28 de marzo de 2018

Nota Informativa

Obra: Proyecto Integral del Hospital General Regional 260 Camas, que se ubicará en el Municipio, El Marqués, Querétaro.

Empresas: Sacyr Construcción México, S. A. de C.V.
En participación conjunta con Sacyr Construcción, S.A.U. y Fypasa Construcciones, S. A. de C.V.

Contrato: 1-09230002-4-43612 Licitación Pública Internacional
Importe contratado: \$840'316,073.90 con IVA.
\$724'410,408.53 sin IVA
Fecha de Inicio contrato: 01 de junio de 2015
Fecha de Término contractual: 30 de mayo de 2017
Convenio modificatorio al plazo 1: 153 días naturales
Nueva Fecha de Término: 16 de Febrero de 2018
Convenio modificatorio al plazo 2: 88 días naturales
Nueva Fecha de Término: 15 de Mayo de 2018

Avances de Obra:	Real	Programado
Físico:	87.52%	95.83%
Financiero:	\$636'601,343.43	\$678'351,035.39

Concepto	Importe C/IVA	Comentarios
Importe estimado Total	\$636,601,343.43	Hasta la estimación 31
Importe estimado Pagado Importe de escalamientos pagados (ajustes de costos).	\$636,601,343.43	De la estimación 01 a la 31 pagada de oc e instalaciones.
Importe de estimaciones en trámite de pago.		
Importe de escalamientos en trámite de pago (ajustes de costos).		
Importe de estimaciones en trámite de pago en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero o dirección de Finanzas.	\$40'684,385.95	en trámite oc e instalaciones est. 32
Importe de estimaciones en la División de Construcción		No se ha presentado estimación
Suma Acumulada Total	\$677'285,729.38	

28