

Ciudad de México, a 30 de septiembre de 2018

### Nota Informativa

Objeto: "Construcción del Hospital General de Zona de 90 Camas", ubicado en Ciudad Acuña, Coahuila.

Contrato N° 1-15050002-4-43747  
Convenio N° 1-15050002-4-43747C1-18

Empresa: Sacyr Alvarga Hospital Acuña, S.A.P.I de C.V.

**Importe Contratado:** \$416'930,006.27 Más I.V.A.

**Importe Convenio:** \$ 75'285,716.52 Más I.V.A.

\*\* Importe determinado derivado por Convenio de Ampliación.

**Importe Total Contratado:** \$492'215,722.79 Más I.V.A.

**Fecha de Inicio Contrato:** 02 de mayo de 2017

**Fecha de Término Contrato:** 24 de agosto de 2018

**Fecha de Término 1ª Suspensión:** 23 de octubre de 2018\*

\* Fecha determinada derivada por Acta de Suspensión por 60 días naturales.

**Fecha de Término 1er. Convenio:** 18 de febrero de 2019\*\*

\*\* Fecha determinada derivada por Convenio de Ampliación por 118 Días Naturales.

<b>Avances de Obra:</b>	<i>Real</i>	<i>Programado</i>
<i>Físico:</i>	19.13%	35.31%
<i>Financiero:</i>	\$94'169,289.03	\$173'816,214.33 S/IVA

\* Las cantidades presentadas se derivan de la reprogramación afectada por la Suspensión por 60 días naturales.

\*\* Las cantidades y porcentajes se derivan de la reprogramación afectada por el Convenio de Ampliación en Monto y Tiempo por 118 días naturales.

Concepto	Importe C/IVA	Comentarios
<b>Importe estimado Total</b>	<b>\$87,062,319.73</b>	Corresponde a trabajos ejecutados, incluyendo volúmenes adicionales y extraordinarios, en 25 estimaciones.
Importe estimado Pagado	\$71,115,978.20	Estimaciones 1 a la 20
Importe programado para pago	\$22,174,055.54	
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero	\$15,946,341.53	Estimaciones 21 a la 25
Importe de estimaciones en la División de Construcción.		
<b>Suma Acumulada Total</b>	<b>\$109,236,375.27</b>	