

Ciudad de Mexico, a 01 de octubre de 2018

Nota Informativa

Obra: Ampliacion y Remodelacion del servicio de Anatomia Patologica del Hospital de Especialidades No. 14 Veracruz, Veracruz.

Empresa: Grupo Constructor Mafyn S.A. de C.V.

Contrato: 2-15310002-4-43871

Importe Contratado: \$11,537,932.66 con iva

Fecha de inicio contratado: 10 de agosto de 2018

Fecha de Termino contractual: 5 de febrero de 2019

Avances de Obra:	Real	Programado
Fisico:	3.23%	5.64%
Financiero:	\$0.00	\$486,569.45

Concepto	Importe c/iva	Comentarios
Importe Estimado Total	\$ -	
Importe Estimado Pagado		
Importe Programado para Pago		
Importe de Estimaciones en la Division de Evaluacion y Seguimiento Financiero		
Importe de Estimaciones en la Division de Construcciones		
Importe de Estimaciones en la Division de Proyectos		
Suma Acumulada Total	\$0.00	

Comentarios: el dia 12 de septiembre de este año, se le devolvieron a la contratista los generadores ingresados para su revision con las obseravciones correspondientes para su correccion. Hasta la fecha no los han regresado corregidos, derivado de lo anterior, la contratista no ha elaborado la estimacion correspondiente.