

Ciudad de México, a 30 de septiembre de 2018.

Nota Informativa

Obra: Hospital General de Zona de 144 Camas, Aguascalientes, Ags.

Empresas: Alvarga Construcciones, S.A. de C.V.

Contrato: 1-09010001-4-43652, (Contrato de obra pública bajo la condición de pago a precio unitario y tiempo determinado).

Importe contratado:	\$460'497,775.69 más IVA. \$534'177,419.80 con IVA.
Fecha de Inicio contrato:	24 de noviembre de 2015
Fecha de Término contrato:	16 de enero de 2017
Fecha de inicio de convenio C-1:	17 de Enero-2017
Fecha de Término de convenio C-1:	30 de Junio-2017
Fecha de término de convenio C-2:	31 de agosto 2017
Monto de convenio C-2:	\$53'218,685.14 más IVA
Monto de convenio (Monto) C-3:	\$55'654,325.28 más IVA (\$569'370,786.11 Total)

<u>Avances de Obra:</u>	<u>Real</u>	<u>Programado</u>
<i>Físico:</i>	100.00%	100.00%
<i>Global:</i>	100.00%	100.00%
<i>Financiero:</i>	\$557'061,980.91	\$569'370,786.11 S/IVA

Concepto	Importe S/IVA	Comentarios
Importe estimado Total	\$557'061,980.91	Hasta la estimación 160
Importe estimado Pagado NO INCLUYE IVA	\$557'061,980.91	De la estimación 1-160
Importe de escalamientos pagados (ajustes de costos).	\$53'093,888.97	De la estimación 20, 26, 36, 37, 42, 46, 47,78, 79, 80, 81, 83, 88, 96, 97, 118, 119, 126, 127, 133, 151 Y 153 (Ajuste de Costos).
	\$2'123,691.74	83, 88, 97, 135, 136, 137, 138, 139, 152 y 154 (Ajuste de Financiamiento).
Importe de estimaciones en trámite de pago. Importe de escalamientos en trámite de pago (ajustes de costos).	\$00.0	
Importe de estimaciones en trámite de pago en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero o dirección de Finanzas.	\$12'308'799.48 \$3'836'525.20	161 Estimación (Instalaciones Ordinaria) 162 Estimación (Instalaciones Adicional)
Importe de estimaciones en la División de Construcción NO INCLUYE IVA		
Suma Acumulada Total NO INCLUYE IVA	\$573'207,305.59	Suma total de ejecución de obra
Suma Acumulada Total NO INCLUYE IVA	\$53'093,888.97	Suma total ejecución de ajustes de costos
Suma Acumulada Total NO INCLUYE IVA	\$2'123,691.74	Suma total de ajuste de financiamiento