

Ciudad de México, a 30 de septiembre de 2018.

Nota Informativa

Obra: Supervisión Externa para el Hospital General de Zona 144 camas sustentables N.º 3, ubicado en Aguascalientes, Ags.

Empresas: Supervisión, Coordinación y Construcción de Obras, S.A. de C.V.

Contrato: 1-09010001-5-43665, (Contrato de obra pública bajo la condición de pago sobre la base de precio unitario).

Importe contratado:	\$ 8'792,379.19 más IVA.
Importe convenio C-1:	\$ 3'089,535.49 más IVA.
Importe convenio C-2:	\$ 1'295,840.52 más IVA
Importe total de Contrato y Convenios	<u>\$13'177,755.20 más IVA.</u>

Fecha de Inicio contrato: 15 de marzo de 2016
Fecha de Término contractual: 14 de abril de 2017
Fecha de Término Convenio C-2: 31 de octubre de 2017

<u>Avances de Obra:</u>	<i>Real</i>	<i>Programado con Convenio</i>
<i>Físico:</i>	100.00%	100.00%
<i>Financiero:</i>	\$12'324,643.56	\$13'177,755.20

Concepto	Importe S/IVA	Comentarios
Importe estimado Total	\$12'324,643.56	hasta la estimación 20
Importe estimado Pagado	\$12'324,643.56	De la estimación 01 a la 20
Importe programado para pago	\$0.00	
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero	\$0.00	No se ha presentado estimación
Importe de estimaciones en la División de Construcción	\$0.00	No se ha presentado estimación
Suma Acumulada Total	\$12'324,643.56	