

Ciudad de México a 30 de septiembre de 2018

### Nota Informativa

Objeto: “Terminación de la Construcción y Equipamiento de la UMF de 10 consultorios en Aguascalientes”, ubicado en Aguascalientes, Aguascalientes.

Contrato N° 1-15010001-4-43749

Empresa: Alvarga Construcciones S.A. de C.V., Concretos San Cayetano S.A. de C.V., y Maquinaria y Construcciones de la Serna S.A. de C.V.

**Importe contratado:** \$33'416,734.87 Mas I.V.A.

<b>Fecha de Inicio contrato:</b>	12 de mayo de 2017
<b>Fecha de Término contractual:</b>	27 de diciembre de 2017
<b>Fecha de Término Reprogramación</b>	17 de enero de 2018
<b>Fecha de Término de Convenio C-1</b>	02 de marzo de 2018
<b>Fecha de término de Convenio C-2</b>	20 de mayo de 2018
<b>Fecha de término de Convenio C-3</b>	27 de julio de 2018
<b>Fecha de término de Convenio C-4</b>	19 de octubre de 2018

<b>Avances de Obra:</b>	<i>Real</i>	<i>Programado</i>
<i>Físico:</i>	95.74%	97.47%
<i>Global</i>	97.80%	99.53%
<i>Financiero con IVA:</i>	\$24'085,305.18	\$32'103,457.19

Concepto	Importe C/IVA	Comentarios
<b>Importe estimado Total</b>	<b>\$24'085,305.18</b>	<b>Hasta la estimación 47</b>
Importe estimado Pagado	\$24'085,305.18	Estimaciones 1-47
Importe programado para pago	\$0.00	
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero	\$0.00	
Importe de estimaciones en la División de Construcción	\$0.00	
<b>Suma Acumulada Total</b>	<b>\$24'085,305.18</b>	

**\*Nota: Se tiene una retención total por \$347,148.14 por atraso en la ejecución de los trabajos.**