

Ciudad de México, a 01 de octubre 2018

### Nota Informativa

Obra: Supervision y Control de Obra para la Rehabilitacion y Reforzamiento Estructural (Reestructuracion) del Cuerpo B del HGR No. 36 San Alejandro.

Empresa: Supervisores Tecnicos, S.A. de C.V.

Contrato: 2-08220002-5-43692

Importe Contratado: \$1,998,828.02 con iva  
Importe Convenio: \$5,183,316.00 con iva

Fecha de inicio contratado: 8 de junio de 2016

Fecha de Termino contractual: 24 de diciembre de 2016  
Fecha de Termino convenio: 31 de diciembre de 2018

Avances de Obra:	Real	Programado
Físico:	60.00%	60.00%
Financiero:	\$3,554,926.29	\$4,309,286.41

Concepto	Importe c/iva	Comentarios
Importe estimado Total	\$3,554,926.29	Hasta Estimacion 22
Importe estimado Pagado	\$3,554,926.29	Hasta Estimacion 22
Importe Programado para Pago		
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento financiero		
Importe de estimaciones en la División de Construcciones		
Importe de estimaciones en la División de Proyectos		
<b>Suma Acumulada Total</b>	<b>\$3,554,926.29</b>	

**Comentarios:** A la fecha, se esta en proceso de integracion de la documentacion soporte para la formalizacion del cierre administrativo de la obra