

Ciudad de México, a 30 de septiembre de 2018

### Nota Informativa

**Obra:** Centro de Atención Inmediata para Casos Especiales (C.A.I.C.E.) Hermosillo, Sonora

**Empresa:** Proyectos e Infraestructura del Norte, S.A. de C.V.

**Contrato:** 1-16270001-4-43772, (Contrato de obra pública bajo la condición de pago sobre la base de precios unitarios).

<b>Monto del Contrato:</b>	\$47'026,700.61 S/IVA
<b>Fecha de Inicio Contrato:</b>	24 de agosto de 2017
<b>Fecha de Término Contrato:</b>	21 de marzo de 2018
<b>Convenio C1 (Modif. de cláusula)</b>	
<b>Fecha de término Convenio C1</b>	21 de marzo de 2018
<b>Fecha de término Convenio C2:</b>	19 de junio de 2018
<b>Fecha de término Convenio C3:</b>	30 de agosto de 2018
<b>Fecha de término Convenio C4:</b>	11 de noviembre de 2018 *

<b>Avances de Obra:</b>	<i>Real</i>	<i>Programado</i>
<i>Físico:</i>	67.42%	63.84%
<i>Financiero:</i>	\$31'705,401.55	\$30'021,845.67

Concepto	Importe C/IVA	Comentarios
<b>Importe estimado Total</b>	<b>\$30'344,236.88</b>	Hasta la estimación 42 a precios unitarios
Importe estimado Pagado	<b>\$28'874,235.38</b>	Hasta la estimación 36 a precios unitarios
Importe programado para pago	\$0.00	
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero	\$0.00	
Importe de estimaciones en la División de Construcción	\$1'470,001.50	Estimaciones 39,40,41 y 42
Suma Acumulada Total	<b>\$30'344,236.88</b>	+ \$383,545.94 IVA incluido por concepto de ajuste de costos ya pagado en estimaciones 28, 37 y 38.