

Ciudad de Mexico, a 01 de octubre de 2018

Nota Informativa

Obra: Proyecto Integral para la construcción del Hospital General Regional 260 Camas. El Marques, Queretaro

Empresa: Sacyr Construcción México, S. A. de C.V. / Sacyr Construcción, S.A.U. y Fypasa Construcciones, S. A. de C.V.

Contrato: 1-09230002-4-43612

Importe Contratado: \$840,316,073.91 con i.v.a.

Fecha de inicio contratado: 01 de junio de 2015

Fecha de Termino contractual: 16 de Febrero de 2018

Fecha de Termino convenio: 28 de julio de 2018

Avances de Obra:		Real	Programado
Físico:	%	98.32%	100.00%
Financiero:	\$	\$811,467,557.13	\$840,316,073.91

Concepto	Importe c/iva	Comentarios
Importe Estimado Total	\$811,467,557.13	Estimacion No. 38
Importe Estimado Pagado	\$811,467,557.13	Estimacion No. 38
Importe Programado para Pago		
Importe de Estimaciones en la Division de Evaluacion y Seguimiento Financiero		
Importe de Estimaciones en la Division de Construcciones		
Importe de Estimaciones en la Division de Construcciones		
Suma Acumulada Total	\$811,467,557.13	

Comentarios: La obra se encuentra practicamente concluida. A la fecha se esta suministrando el mobiliario y equipo por parte del Instituto. En espera de concluir con la totalidad del suministro para iniciar con el proceso de Entrega-Recepcion del la Obra