

Ciudad de Mexico, a 01 de octubre de 2018

**Nota Informativa**

Obra: Sustitución de una escalera de emergencia en el ala norte de la torre de hospitalización de la UMAE N°14 en Veracruz, Veracruz.

Empresa: Vector Impulsor de Proyectos, S.A de C.V.

Contrato: 2-17310002-4-43803  
Convenio: 2-17310002-4-43803C1-18

Importe Contratado: \$4,890,343.60 con iva  
Importe Convenio: \$127,816.62 con iva

Fecha de inicio contratado: 21 de noviembre de 2017

Fecha de Terminación contractual: 20 de marzo de 2018

Avances de Obra:	Real	Programado
Físico:	100.00%	100.00%
Financiero:	\$5,018,007.53	\$4,890,343.60

Concepto	Importe c/iva	Comentarios
Importe Estimado Total	\$5,018,007.53	hasta Estimación 14
Importe Estimado Pagado	\$4,890,311.35	Hasta Estimación 09
Importe Programado para Pago		
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero		
Importe de Estimaciones en la División de Construcciones	\$127,696.18	Estimaciones de la 10 a la 14
Importe de Estimaciones en la División de Proyectos		
<b>Suma Acumulada Total</b>	<b>\$5,018,007.53</b>	

Comentarios: Se formalizó convenio modificatorio al importe inicial contratado. La Empresa Contratista ingresó las estimaciones de la 10 a la 14 correspondientes a este convenio, esto para su revisión y trámite correspondiente.