

Ciudad de México, a 30 de septiembre de 2018.

## Nota Informativa

- Obra:** “Supervisión y control de obra durante la construcción del Hospital General de Zona de 90 camas” en Ciudad Acuña, Coahuila.
- Empresas:** DICOPRO, S.A. de C.V.
- Contrato:** 1-15050002-5-43748, (Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública bajo la condición de pago sobre la base de precios unitarios).

**Importe contratado:** **\$11'996,293.13 más IVA.**

**Fecha de Inicio contrato:** 11 de mayo de 2017

**Fecha de Término contractual:** 01 de noviembre de 2018

<b>Avances de Obra:</b>	<i>Real</i>	<i>Programado</i>
<i>Físico:</i>	82.53%	82.58%
<i>Financiero:</i>	\$9'900,670.56	\$9'907,606.63 S/I.V.A.

Concepto	Importe C/IVA	Comentarios
<b>Importe estimado Total</b>	<b>\$11,484,777.84</b>	Monto reflejado hasta la estimación N° 17
Importe estimado Pagado	\$11,484,777.84	
Importe programado para pago	\$0.00	
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero	\$0.00	
Importe de estimaciones en la División de Construcción	\$0.00	
<b>Suma Acumulada Total</b>	<b>\$11,484,777.84</b>	