

Ciudad de México, a 30 de septiembre de 2018.

### Nota Informativa

**Obra:** Construcción y Equipamiento de Unidad de Medicina Familiar 10 Consultorios, en Ciudad Juárez Chihuahua.

**Empresas:** Constructora Figosa, S.A. de C.V.

**Contrato:** 1-15080002-4-43688, (Contrato de obra pública bajo la condición de pago sobre la base de precio unitario y tiempo determinado).

**Importe contratado:** **\$25'303,792.90 más IVA.**

**Fecha de Inicio contrato:** 19 de mayo de 2016

**Fecha de Término contractual:** 14 de noviembre de 2016

**Fecha de Término Suspensión (prorroga):** 16 de diciembre de 2016.

**Fecha de Término 1°Convenio Adicional:** 28 de abril de 2017.

**Fecha de Término Suspensión (prorroga):** 29 de noviembre de 2017.

**Fecha de Término 2°Convenio Adicional:** 31 de marzo de 2018.

<b>Avances de Obra:</b>	<i>Real</i>	<i>Programado</i>
<i>Físico:</i>	100.00%	100.00%
<i>Financiero:</i>	\$28'037,062.55	\$30'576,350.86 S/IVA

<b>Concepto</b>	<b>Importe C/IVA</b>	<b>Comentarios</b>
<b>Importe estimado Total</b>	<b>\$32'522,992.55</b>	hasta la estimación 60
Importe estimado Pagado	\$32,522,992.55	De la estimación 1 a la 60
Importe programado para pago	\$ 2'900,735.54	El importe indicado es producto de los trabajos ejecutados que no ha presentado "El contratista"
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero	\$ 0.00	No se cuenta con estimaciones en este periodo
Importe de estimaciones en la División de Construcción	\$ 0.00	No se cuenta con estimaciones en este periodo.
<b>Suma Acumulada Total</b>	<b>\$35'423,727.09</b>	

Se iniciaron los protocolos de recepción de los trabajos por parte de la Residencia de Obra, Se proyecta que se entregue a la Delegación en el mes de noviembre.