

Ciudad de México, a 01 de octubre 2018

**Nota Informativa**

Obra: Supervision y Control de Obra para la Rehabilitación Estructural del Inmueble Hospital General de Zona con Medicina Familiar N° 7 Cuautla, Morelos

Empresa: SEA Desarrollo de Infraestructura S.A. de C.V.

Contrato: \$10,155,659.27

Importe Contratado: 2-17180002-5-43882

Fecha de inicio contratado: 23 de agosto de 2018

Fecha de Terminación contractual: 19 de abril de 2019

Avances de Obra:	Real	Programado
Físico:	0.00%	14.64%
Financiero:	\$0.00	\$1,487,230.44

Concepto	Importe c/iva	Comentarios
Importe Estimado Total	\$0.00	
Importe Estimado Pagado	\$0.00	
Importe Programado para Pago		
Importe de Estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero		
Importe de Estimaciones en la División de Construcciones		
Importe de Estimaciones en la División de Proyectos		
<b>Suma Acumulada Total</b>	<b>\$0.00</b>	

Comentarios: En proceso de ejecución las labores objeto de este contrato